



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผล
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
ดำเนินการนำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๙๗-๗๒๓๔ หรือ เว็บไซต์ www.nontathen.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธนกร ทองดินนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผล
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
ดำเนินการนำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๙๗-๗๒๓๔ หรือ เว็บไซต์ www.nontathen.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธนกร ทองดีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โทร. ๐๔๔ ๙๗๗๒๓๕

ที่ ๙๑๑๐๑/-

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ปลัด อบต./นายก อบต.

เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง


ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ

๒. เห็นควรพิจารณาแจ้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพจณีย์ ถนัดคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นางจิราภา แก้วทาสี)
หัวหน้าสำนักปลัด



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

จำเอก 
(พงศภัค พูนผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....



(นายธนกร ทองดินนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางบานชื่น ชัยชนะถึงสวน นายเทียม ชัยชนะ หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก	๘๒,๗๐๐	๘๒,๐๐๐	๒๖ มี.ย.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสี่แยก สวนนางบุญมา จันทา ไปนางวัน เพ็ญ การบรรจุ หมู่ที่ ๒ บ้านโคก หนองแขง	๓๓,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มี.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๓	ก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสำลี บุญภักดี ถึงสวนนายบุญ ชินวงศ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๗	๔ ก.พ.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางลอย ถึงบ้านนางบุญมี สังสีลา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยกต้น โพธิ์ ถึงสามแยกนางสาวสำราญ กุสันเทียะ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสุพจน์ การบรรจง ถึงบ้านนางสาวชลธิชา บินนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๗ มิ.ย.๖๗	๑๖ ส.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยวรรณรงค์ ช้างสาร ถึงบ้านนางสาวอาจ ศรีนอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
รวม ๗ โครงการ		๑,๐๑๙,๗๐๐	๑,๐๑๑,๕๐๐	-	-	๗	-	-	กองช่าง	-

๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (ไฟฟ้าและประปา) ที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

๒. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๑๐,๐๐๐	๙๐๙,๒๑๐.๐๓	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
รวม ๑ โครงการ		๙๑๐,๐๐๐	๙๐๙,๒๑๐.๐๓	-	-	๑	-	-	-	-

ใช้จ่ายเงินสะสม ๑ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับ บ้านนางหวาด ประจิตร ถึง ร้านค้านางถนอม ศิริแสง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗ ส.ค.๖๗	๒๖ ต.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวัน การบรรจง ถึง นายนายกมล ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแขวง	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๗	๒๖ ก.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ถึง สวนนายเทียม ชัยชนะ หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยงค์ เทินสระ เกษ หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๕	ก่อสร้างถนนดิน จากสวนนางสำลี บุญภักดี ถึงสวนนายบุญ ชินวงศ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	๔๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจำรัส ทองดินนอก ถึง สามแยกบ้านนางพูน ทองดินนอก หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๓๕๘๐,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางมณีรัตน์ ถึง บ้านนาย อนุรักษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๙๑,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากศาลปู่ตา ถึง บ้านนายรุ่งเรือง บรรจงนอก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๗	๑๗ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๙	ก่อสร้างถนนดิน จากสะพานฝือ ถึง สี่แยกดงเค็ง หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองไผ่	๔๗๒,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๗ มิ.ย.๖๗	๖ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านผู้ช่วยสามารถ ทองดี นอก ถึง นานางจิราพร พรหมไพร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๔๙๘,๐๐๐	-	๑๖ ก.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	-	✓	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๑	ก่อสร้างถนนดิน จากบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนดินบ้านโกรก	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๑๔	ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับความสูงจากแยก รร.บ้านโนนตาเถร ถึง รพ.สต.โนนตา เถร หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร	๓๘๖,๐๐๐	-	๓ ก.ย.๖๗	๒ พ.ย.๖๗	-	✓	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสุพจน์ การบรรจุ ถึง บ้านนางสาวชลธิชา บินนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๗ มี.ย.๖๗	๑๖ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มหมู ครูปรีชา ถึงนายนานวล ทองดินอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๒๐ พ.ค.๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ซอยดีเจริญเชื่อมต่อย่อยอมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๒๔ มี.ย.๖๗	๒๓ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายยนต์ ชัยชนะ ถึง บ้านนายบุญคง อุดมรัตน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๗	๒ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากศาล ปู่ตาถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	๒๔๕,๐๐๐	-	๒๓ ก.ย.๖๗	๒๒ พ.ย.๖๗	-	✓	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กคลองลุ่ม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖	๙๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง	เนื่องจาก ได้ งบบุคลากร เฉพาะกิจ
๑๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจุดที่ ๑ จาก บ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้าน นายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา	๔๖,๐๐๐	-	๒๗ ส.ค.๖๗	๒๖ ต.ค.๖๗	-	✓	-	กองช่าง	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน
	รวม ๑๙ โครงการ	๖,๓๓๓,๐๐๐	๓,๕๒๗,๐๐๐	-	-	๑๓	๔	๒		

ใช้จ่ายเงินสะสม ๒ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	๑๐๙,๕๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	-
๒	ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณ นางสังวาล ไชยมาตย์ หมู่ที่ ๕ บ้าน ท่าวัด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	
๓	โครงการขุดร่องรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ (ป่าช้าเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๓,๘๐๐	-	-	-			√	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ ไปนาย ประกอบ ทองดินอก	๓๔,๐๐๐	-	๕ ก.ย.๖๗	๕ ต.ค.๖๗	-	√	-	กองช่าง	ก่อหนี้ ผูกพัน
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณ พัฒนา จุดที่ ๑ จากบ้านนายตะวัน เหลา เจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์	๙๔,๐๐๐	-	๑๗ ก.ย.๖๗	๗ ต.ค.๖๗	-	√	-	กองช่าง	ก่อหนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด พร้อมท่อระบายน้ำลำห้วยวังหิน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๗	โครงการจัดทำขุมประตูเฉลิมพระ เกียรติ ติดโครงเหล็กสองด้านพร้อม ติดตั้งไฟประดับ บริเวณสามแยกปู่ตา หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาเถร อำเภอนโน แดง จังหวัดนครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๗	๒๗ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๘ โครงการ	๑,๐๓๓,๓๐๐	๓๕๗,๐๐๐	-	-	๒	๒	๓		

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้าน โกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑,๓,๖,๗ ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๖๐,๐๐๐	-	๕ ก.ค.๖๗	ต.ค.๖๗	-	✓	-	กองช่าง	ก่อสร้างผู้กั้น
๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กคลองล่ง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๖๘,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๗	๙ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
รวม ๒ โครงการ		๔,๖๒๘,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	-	-	๑	๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๒ ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนงานสาธารณสุข

๑.แผนงาน (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายใน ตำบลโนนตาเถร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๒ มี.ค.๖๗	๒๒ มี.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๒๔,๘๑๕.๘๐	๓๐ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๖,๒๘๔	๔ มี.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	๒,๗๙๖	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๕	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๐๐	๒ ก.ย.๖๗	๒๑ ต.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๖ โครงการ		๓๙๐,๐๐๐	๒๔๓,๒๙๕.๘๐	-	-	๕	-	๑	-	-

๒. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
รวม ๑ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน

๑. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๒๘,๖๑๖	๕๐๑,๐๘๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เด็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๕	๒๕ ก.ค.๖๗	๒๕ ก.ค.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.)	๑,๐๑๖,๐๐๐	๑,๐๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุนม)	๖๑๒,๐๒๐	๖๐๙,๓๕๖.๒๓	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
รวม ๕ โครงการ		๒,๒๑๖,๖๓๖	๒,๑๖๙,๖๙๗.๒๓	-	-	๔		๑	-	-

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๗	๔ ก.พ.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๗,๖๔๐	๔ เม.ย.๖๗	๔ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
รวม ๒ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๖๔๐	-	-	๒	-	-	-	-

๓.๓ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสูงกิจกรรมการท่องเที่ยว

๓. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๔ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	-	๑๙ ก.พ.๖๗	๑๙ ก.พ.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ใช้ งบ
๔	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง ท้าวสุรนารีและของดีอำเภอนนแดน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	-
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗พ.ย.๖๗	๒๗พ.ย.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๖	ศาลเจ้าที่	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๒๔พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๗	ศาลพระภูมิ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๔พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๘	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	-
๙	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	-
รวม ๘ โครงการ		๑๘๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	-	-	๕	-	๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

๑. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๙๔,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
	รวม ๓ โครงการ	๙,๕๐๖,๐๐๐	๘,๓๖๐,๔๐๐	-	-	๒	-	๑		

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๒) แผนงานสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒	-	-

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-
๓	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	๒๐ มิ.ย.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักงานปลัด	-
รวม ๓ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	-	-	๑	-	๒		-

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา และ พื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำ นักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕ มี.ค.๖๗	๑๕ มี.ค.๖๗	✓	-	-	สำ นักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำ นักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำ นักปลัด	-
๕	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๖๖	๒๓ พ.ย.๖๖	✓	-	-	สำ นักปลัด	-
รวม ๕ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	๓	-	-

๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจร

๕.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล -วันปีใหม่ -วันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๗๐	๒๕ ธ.ค.๖๖ ๑๒ เม.ย.๖๗	๔ ม.ค.๖๗ ๑๘ เม.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการขับขีปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๔๗,๖๗๐	-	-	๑	-	๑	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๕.๑ นโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกย่องมาตรฐานการผลิตส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

๑.แผนงานด้านการเศรษฐกิจ

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๒.๑.กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๕๐	๒๔ก.ค.๖๗	๒๔ก.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๕๐	๒๒ก.ย.๖๗	๒๒ ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้านตำบลโนนตาเถร	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๗๕๐	๒๕มี.ค.๖๗	๒๗มี.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑๐,๐๐๐	-	๒๕ก.ค.๖๗	๒๕ก.ค.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ พ.ย.๖๖	๙พ.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒พ.ย.๖๖	๙พ.ย.๖๖	√	-	-	กองคลัง	
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒พ.ย.๖๖	๙พ.ย.๖๖	√	-	-	กองคลัง	
รวม ๘ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๕๐	-	-	๗	-	๑	-	-

๖.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

๒.แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-	-	

ใช้จ่ายเงินสะสม ๒ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๖.๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย
เพิ่มพูนความรู้

๑. แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘ พ.ค.๖๗	๕ มิ.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๑.แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๗๐	๑๘ มิ.ย.๖๗	๑๘มิ.ย.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	√	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม ๕ โครงการ		๗๕,๐๐๐	๑๖,๖๗๐	-	-	๒	-	๒	-	-

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๑.แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างล้อมรั้วสะพานจะบก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๙๐,๕๐๐	-	-	-			✓	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๙๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	๑	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

- กรณีกันเงินไว้แล้ว - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างปรับปรุงฝายทางข้ามลำราง จาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแขวง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	๒๐ พ.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	
๒	วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางบุญมี สังข์สีลา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๑๓,๖๐๐	๑๓,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสมพร การบรรจง ถึงโคกตงเค็ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗ พ.ย.๖๖	๖ ม.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๔	ขุดลอกสระหนองจะบก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๓.พ.ย.๖๖	๒ ม.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๕	วางท่อระบายน้ำ นานายสมหวัง ด้านทองกลาง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยดีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๖ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๗	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๑	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗	๒๘ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๘	วางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองข้าว หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗	๒๘ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสาย กลางบ้านไปศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๗	๗ เม.ย.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบบำห้วย วังหินบริเวณนางงามเขมทอง การบรรจุ ถึงนางงามสังวาล ไชย มัตย์ หมู่ที่ ๕	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๑	วางท่อระบายน้ำ,วางระบายน้ำพร้อม บ่อพักจากบ้านนายบัณฑิต จันทร เนตร-บ้านนางเล็ก พลโดด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗	๕ พ.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณสาม แยกตะวันตกกำแพงโรงเรียนวัดบ้าน โคกหนองแขว หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๖๒,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	รวม ๑๒ โครงการ	๒,๒๐๘,๔๐๐	๒,๑๒๕,๘๐๐	-	-	๑๒	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑,๙๒๙,๗๐๐	๘	-	-	-	๑,๙๒๐,๗๑๐.๐๓
๒. ด้านสาธารณสุข	๗	๕๖๐,๐๐๐	๖	-	๑	-	๓๑๓,๒๙๕.๘๐
๓. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๑๖	๒,๕๕๔,๑๓๖	๑๑	-	๕	๑	๒,๔๑๔,๘๓๗.๒๓
๔. ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๖	๑๐,๒๐๓,๙๒๐.๕๐	๗	-	๑๐	-	๗,๗๖๔,๐๙๓.๓๐
๕. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ	๙	๕๒๓,๐๐๐	๘	-	๑	-	๓๗๕,๙๔๙
๗. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๗๕,๐๐๐	๑	-	๓	-	๑๖,๖๗๐
รวม	๖๐	๑๕,๖๔๕,๗๕๖.๕๐	๔๑	-	๑๙	๑	๑๒,๘๐๕,๕๕๕.๓๖
ร้อยละ	-	-	๖๘.๓๓%	-	๓๑.๖๖%	๑.๖๖%	๘๑.๘๔%

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
(ใช้จ่ายเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
-จ่ายขาดเงินสะสม	๒๖	๗,๕๗๒,๓๐๐	๑๔	๗	๔	๑	๓,๕๒๗,๐๐๐
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๖. ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๑	๒๔,๐๐๐	๑	-	-	-	๒๔,๐๐๐
๗ ด้านการพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๙๐,๕๐๐	-	-	๑	-	๙๐,๕๐๐
รวม	๒๘	๗,๖๘๖,๘๐๐	๑๕	๗	๕	๑	๓,๕๕๑,๐๐๐
ร้อยละ	-	-	๕๓.๕๗%	๒๕%	๓.๗๐%	๑๗.๘๕%	๔๖.๘๗%
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๔,๖๒๘,๐๐๐	๑	๑	-	-	๙๘๗,๐๐๐
รวม	๒	๔,๖๒๘,๐๐๐	๑	๑	-	-	๙๘๗,๐๐๐
ร้อยละ	-	-	๕๐%	๕๐%	-	-	๒๑.๓๖%

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 กรณีที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
-จ่ายขาดเงินสะสม ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๒,๒๐๘,๔๐๐	๑๑	๑	-	-	๒,๑๒๕,๘๐๐
รวม	๑๒	๒,๒๐๘,๔๐๐	๑๑	๑	-	-	๒,๑๒๕,๘๐๐
ร้อยละ	-	-	๙๑.๖๖%	๘.๓๓%	-	-	๙๖.๒๕%

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่างโดยตรงสำหรับทำหน้าทีในการออกแบบ และประมาณการราคาให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแก้ไขปัญหาล่าช้า โดยวิธีการขอยืมตัวนายช่างโยธา จากหน่วยงานท้องถิ่นอื่น จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า ทั้งที่ยังสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ระบุที่กำหนดไว้

๓. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๔. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้ และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๕. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๖. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนายช่างโยธา