



รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบริษัทเอกภัทรสินทรัพย์ ไปนานางแดงอ่อน บุญภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร	√			๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าบ้านสาวรุ่งนภา ชัยชนะ ถึง นานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแขว	√			๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายสมหมาย บุญมา ไป ลำห้วยวังจาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแขว	√			๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนเดิมบ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาเถร เชื่อมระหว่างตำบลตอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	√			๑๘๔,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกนายเจริญ บุญวิจิตร ไปนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	√			๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยกคันโพธิ์ ถึงสามแยกนานางสำราญ กุสันเทียะ หมู่ที่ ๖	√			๒๕๖,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘	
๗	ก่อสร้างถนนดินจากสวนนายสุข ชินวงษ์ ไป นางเนียม เชื่อม ปลิวจันทิก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	√			๑๗๙,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	

๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางเส้นทางเข้าบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ เชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ เส้นผ่านหน้าบ้านนายเหลื่อ โฆรานอก	√			๘๐,๐๐๐	๗๐,๘๐๐	๙,๒๐๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากวัดโนนตาเถร ไป นานายเหลื่อ คนหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร	√			๑๙๘,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๑๐	วางท่อระบายน้ำบริเวณแยกบ้านนายวีระพจน์ทองดินนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย	√			๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	
๑๑	ก่อสร้างถนนดินจากนานายนวน ทองดินนอก ไป ฟาร์มหมูนายปรีชา สงนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	√			๒๒๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับ บ้าน นางหวาด ประจิดร ถึง ร้านค้าทางถนนอม ศิริแสง หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนตาเถร	√			๒๗๐,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
๑๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากศาลาป่าถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	√			๒๔๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านซอยบ้านผู้ช่วยสามารถ ทองดินนอก ถึงนางนางจิราพร พรหมไพร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	√			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับความสูงจากแยกโรงเรียนโนนตาเถร ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร	√			๓๘๖,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	
๑๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจุดที่ ๑ บ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึง บ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา	√			๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ ไปนา นายประกอบ ทองดินนอก	√			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
๑๘	ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณนางสังวาล ไชยมาตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด		√		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	

๑๙	โครงการขุดร่องรางดินระบายน้ำพร้อมวางท่อ (ป่า ช้าเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง			√	๓๓,๘๐๐	๐	๓๓,๘๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๐	ก่อสร้างล้อมรั้วสระหนองจะบก หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองไผ่			√	๙๐,๕๐๐	๐	๙๐,๕๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด พร้อมท่อระบาย น้ำลำห้วยวังหิน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด			√	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	ก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสำลี บุญภักดี ถึงสวน นายบุญ ชณวงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์	√			๔๕๕,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา จุดที่ ๑ จากบ้านนาย ตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัย	√			๙๔,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	
รวม	๒๓ โครงการ				๔,๔๕๖,๓๐๐	๓,๗๓๒,๓๐๐	๗๒๔,๐๐๐			

๒. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	√			๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๖๕๓.๐๑	๘,๙๔๗	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๕๑๑,๖๐๐.-
รวม	๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๖๕๓.๐๑	๘,๙๔๗			

๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			๔๐,๐๐๐	๒๗,๘๐๖.๘๐	๑๒,๑๙๓.๒๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	√			๔๐,๐๐๐	๓๗,๑๔๐	๒,๘๖๐	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	
๖	โครงการเดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-
รวม	๖ โครงการ				๔๖๐,๐๐๐	๔๔๔,๘๔๗	๓๕,๑๕๓			

๒. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	√			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
รวม	๑ โครงการ				๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐			

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน

๑. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√			๕๑๑,๒๓๐	๓๔๖,๑๙๖	๑๖๕,๐๓๔	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โลกกว้างของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร	√			๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๒๐	๑,๙๘๐	กองการศึกษา	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	√			๑,๐๖๕,๐๐๐	๑,๒๓๙,๓๑๖	๑๕,๖๘๔	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐.-
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม)	√			๖๒๔,๐๔๐	๕๖๒,๐๓๘.๕๗	๖๒,๐๐๑.๔๓	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
รวม	๔ โครงการ				๒,๒๓๐,๒๗๐	๒,๑๗๕,๕๗๑	๒๔๔,๖๙๙			

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๐๐	๙๐๐	กองการศึกษา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	√			๒๐,๐๐๐	๗,๘๙๐	๑๒,๑๑๐	กองการศึกษา	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	
รวม	๒ โครงการ				๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๙๙๐	๑๓,๐๑๐			

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟันฟู่นักกรีฑาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น			√	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	√			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ก.ค.-๖๘	
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	√			๓๐,๐๐๐	๕๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.-
๖	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี และของดีอำเภอโนนแดง			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๗ โครงการ				๙๐,๐๐๐	๖๑,๘๐๐	๕๘,๒๐๐			

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๘๐๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๑,๐๖๐,๐๐๐.-
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	√			๑,๘๒๐,๐๐๐	๑,๗๔๖,๐๐๐	๔๖,๓๑๕	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๒๒๒,๗๑๕.-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			√	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๓ โครงการ				๘,๔๒๖,๐๐๐	๘,๕๕๕,๐๐๐	๗๓,๓๑๕	สำนักปลัด		

๔.๒ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรี

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	√			๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			√	๑๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-
๔	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน ด้านอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลโนนตาเถร			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๔ โครงการ				๙๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐			

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	
รวม	๒ โครงการ				๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๐	๕๐			

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุน
๔.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	√			๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๙๖๒	๓๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐.-
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	√			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๓.๙๙	๖.๐๑	สำนักปลัด	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)			√	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	
รวม	๕ โครงการ				๙๐,๐๐๐	๑๕๕,๙๕๖	๒๐,๐๔๔			

๕.แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	เงินสำรองจ่าย	√			๓๐๐,๐๐๐	๕๘๒,๔๕๙.๘๘	๓๙,๓๔๐.๑๒	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐.-
รวม	๑ โครงการ				๓๐๐,๐๐๐	๕๘๒,๔๖๐	๓๙,๓๔๐			

๖.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร)			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านตำบลโนนตาเถร	√			๒๐๐,๐๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร	√			๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๐	๓,๙๕๐	สำนักปลัด	ก.พ. - ส.ค. ๖๘	
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐			√	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	√			๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๘๕	๔,๑๑๕	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
รวม	๕ โครงการ				๒๗๕,๐๐๐	๓๑๓,๔๓๕	๖๑,๕๖๕			

๒.แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน สำนักงาน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
๒	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล ผล แบบ ๑ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	√			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
๓	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สัน	√			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
๔	โทรศัพท์ เคลื่อนที่	√			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
รวม	๔ โครงการ				๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐			

๒.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

๓.แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลและแผน ชุมชนแบบบูรณาการ			√	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๑ โครงการ				๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			

๗ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๑.แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	√			๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๔	๓,๒๙๖	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	
รวม	๔ โครงการ				๘๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๔	๖๓,๒๙๖			