



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



งานวิเคราะห์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ ๑ บ้านโนนตาเถร	๑๓๕,๗๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖	๒๖ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแขวง หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๑๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๖	๕ พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
๓	โครงการฝายประชารัฐ”คนโคราชร่วมใจ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางสาวรุ่งนภา ชัยชนะ ถึงนางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแขวง	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักสายกลางบ้านบริเวณบ้าน นางบานชื่น ชัยชนะ ออกไปศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	๕ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ ที่ ๔ โนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๘๓๕	๒๗ มี.ค.๖๖	๒๖ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินจากแยก นางสาวรัตนา ทองดินอก ถึง แยกนางงาม ปิมพิบูล หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๖	๑๙ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก สี่แยกลำห้วยวังหินไปนางสาว รัตนา ทองดินอก หมู่ที่ ๕ บ้านท่า วัด	๑๘๐,๐๐๐	-	๒๔ ส.ค.๖๖	๒๓ ต.ค.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก สามแยกบ้านนางหล่อ ชาตินอก ถึง บ้านนายพัค ขำตาเถร หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองม่วง	๒๘,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๔ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก สามแยกบ้านนายศวร เหลื่อมจอ หอ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เหลื่อม ทองหลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๕ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักขอยบ้านนายอุดมถึงหน้า บ้านนายสมศักดิ์ ชมภูษ หมู่ที่ ๘ บ้านโสกแซง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๕	๑๕ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินจากขอย บ้านผู้ช่วยสามารถถึงสามแยกโคก ดงเค็ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๖	๒๓ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นายนายเหลือ ถึงลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร	๓๔๕,๐๐๐	-	๒๙ ส.ค.๖๖	๒๘ ต.ค.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กัเงิน งบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาม แยกบ้านนางหนูเรียน การบรรจุ ถึงนางบุญเจียง บุญวิจิตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย	๑๓๑,๔๐๐	-	๒๔ ส.ค.๖๖	๒๓ ต.ค.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กัเงิน งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้านครุ ปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้าโรงเย็บผ้า	๓๘๐,๐๐๐๐	-	๒๖ ก.ย.๖๖	๒๕ พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดินนอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณ	๖๗,๐๐๐	-	๖ ก.ย.๖๖	๕ พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสุวรรณ	๙๕,๐๐๐	-	๒๖ ก.ย.๖๖	๒๕ พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านครุปรีชา สงนอก ถึงโรงเย็บผ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๘๗,๐๐๐	-	๑๒ก.ย.๖๖	๑๑พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อนนี้ ผูกพัน -กั้นเงิน งบประมาณ
รวม ๑๘ โครงการ		๓,๐๐๕,๑๐๐	๑,๕๗๗,๘๓๕			๙	๘	๑		

๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (ไฟฟ้าและประปา) ที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
๒. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	-
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำ นานายสมหวัง ด้านทองกลาง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร	๓๑,๑๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๒	ก่อสร้างปรับปรุงฝายทางข้ามลำวัง จาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๒ ส.ค.๖๖	๒๐ พ.ย.๖๖	-	√	-	กองช่าง	-ก่อสร้าง ผูกพัน
๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบลำ ห้วยวังหิน บริเวณนางงามเชื่อมทอง การบรรจุ ถึงนางงามสังวาล ไชย มาตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๒๔๗,๘๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๔	ก่อสร้างถนนดิน จากนานายบุญ เชื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวัง จาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง	๑๓๑,๗๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๖	๒๑ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณสาม แยกตะวันตกกำแพงโรงเรียนวัด บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ บ้านท่า วัด	๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๖	วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางบุญมี สังข์สีลา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๑๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก แยกบ้านนายพุด เหลื่อมทองกลาง ถึง บ้านนายอาจ ทองพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองม่วง	๑๘๔,๒๐๐	๑๓๗,๗๐๐	๒๒ มี.ค.๖๖	๒๑ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๘	วางท่อระบายน้ำ,รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายบัณฑิต จันทร์เนตร-บ้านนางเล็ก พลโตด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๖๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๙	ก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสมพร การบรรจง ถึงโคกตงเค็ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๐	ก่อสร้างถนนดินจากหน้าบ้านนางบัว ผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ ถึงถนนดินบ้านโกรก หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๙ มี.ย.๖๖	๑๘ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๑	ขุดลอกสระหนองจะบก หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองไผ่	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๒	วางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองผือ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ จุดที่ ๑ ทิศใต้สระหนองผือ จุดที่ ๒ ด้านตะวันออกสระหนองผือ	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๔ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสาม แยกนางสาวสุภาภรณ์ โตนน้ำขาว ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนน ตาเถร	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖	๓ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยดีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๒๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๕	วางท่อระบายน้ำเข้าสะพานองข้าว หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๑๒,๘๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๖	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา จุดที่ ๑ นานายประเสริฐ การบรรจง จุดที่ ๒ นานางสำราญ แข็งขัน	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาม แยกกลางบ้านไปศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๗๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	-
๑๘	ขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนาย สมบุญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่ พัฒนาถึงสามแยกไปบ้านโสกแขง หมู่ที่ ๘	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๖ มี.ย.๖๖	๕ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
รวม ๑๘ โครงการ		๓,๒๙๘,๓๐๐	๑,๐๓๗,๗๐๐	-	-	๖	๑	๑๑	-	-

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแขง หมู่ที่ ๒ ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ ๒ บ้านโคก หนองแขง ตำบลโนนตาเถร	๒,๑๕๖,๒๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑๘ก.ค.๖๖	๖ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ -เบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้าน โนนตาเถร - สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๗๖,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	๒๔พ.ย.๖๖	๒๕มี.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ -เบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก แยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๘๘๘,๐๐๐	๒,๑๙๔,๐๐๐	๒๕พ.ย.๖๕	๑๘ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ -เบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖
รวม ๓ โครงการ		๗,๖๒๐,๒๐๐	๔,๖๔๒,๐๐๐	-	-	๓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑กลยุทธ์ พัฒนาคอนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “๓๐.๒ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

๑. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายใน ตำบลโนนตาเถร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๑.๕๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๗,๒๑๑	๒๖ พ.ค.๖๖	๒ มิ.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	๒,๗๐๙	๔ เม.ย.๖๖	๑๙ เม.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๕	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			√	-	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการโคราชเมืองกีฬา Korat Sports City ("ขยับ กาย สบายชีวิ ด้วยวิธีเดินแอ โรบิค)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๗	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๘	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๘ โครงการ		๓๙๐,๐๐๐	๒๓๙,๘๘๑.๑๕	-	-	๕	-	๓	-	-

๒. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
รวม ๑ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน

๑. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๙๘,๒๕๐ โอนเพิ่ม ๗๕,๗๕๐	๔๒๑,๙๘๔	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก	๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๖	๑๔ มี.ค.๖๖	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการเด็กจมน้ำ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	-
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตา เถร	๓๐,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๒๒ ส.ค.๖๕	๒๒ ส.ค.๖๖	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๙๕๓,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๖๖๔	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบาย น้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ ที่ ๒บ้านโคกหนองแวง	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	-โอนตั้ง เป็น รายการ ใหม่
รวม ๖ โครงการ		๑,๗๕๑,๔๐๐	๑,๕๐๗,๙๕๘	-	-	๔		๒	-	-

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๓ม.ค.๖๖	๑๕ ม.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐	๖,๒๘๐	๕ เม.ย.๖๖	๕ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
รวม ๒ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๒๘๐	-	-	๒	-	-	-	-

๓.๓ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสูงกิจกรรมการท่องเที่ยว

๓. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓ เม.ย.๖๕	๕ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและขอมติอำเภอนนแดน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษาฯ	-
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๘พ.ย.๖๕	๘ พ.ย.๖๕	√	-	-	กองการศึกษาฯ	-
รวม ๕ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	๒	-	๓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

๑. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๐๐,๐๐๐	๖,๑๙๔,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๗๔๕,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๔	เงินสำรองจ่าย	๓๐๖,๓๐๓ โอนเพิ่ม ๖๕๐,๐๐๐	๗๙๐,๙๐๔	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐	๑,๖๕๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๑๐,๕๗๗	๘๓,๙๒๖	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๑๒,๐๓๘	๓๑๒,๐๓๘	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๘	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	๖,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจราจร	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๑๐ โครงการ		๑๐,๐๑๕,๙๑๘	๙,๑๔๓,๑๑๒	-	-	๘	-	๒	-	-

๔.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒	-	-

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา และ พื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัย พิบัติอุทกภัย	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำ นักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๘ส.ค.๖๖	๒๘ ส.ค.๖๖	√	-		สำ นักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำ นักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำ นักปลัด	-
๕	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๖๕	๒๓ พ.ย.๖๕	√	-	-	สำ นักปลัด	-
รวม ๕ โครงการ		๑๔๕,๐๐๐	๕๘,๙๐๐	-	-	๓	-	๒	-	-

๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจร

๔.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล -วันปีใหม่ -วันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๙,๐๐๐	๗๙,๙๖๐	-๒๙ ธ.ค.๖๕ ๑๒ เม.ย.๖๖	๔ ม.ค.๖๖ ๑๘ เม.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการขั้บซีปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๑๐๙,๐๐๐	๗๙,๙๖๐	-	-	๑	-	-	-	-

๔.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง

๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐ โอนตั้งเป็นรายการใหม่	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	๒๐ ก.ย.๖๖	๒๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
รวม ๓ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	-	-	๑	-	๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตส่งเสริม

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

๑.แผนงานด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๑ก.พ.๖๖	๒๒ พ.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รวม ๑ โครงการ		๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับโปร่งใสในการบริหารงาน

๑. แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๑,๖๕๐	๑๒ก.ย.๖๖	๑๒ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๑,๖๕๐	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้านตำบลโนนตาเถร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๒ ก.ค.๖๖	๑๒ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม ๕ โครงการ		๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๓๐๐	-	-	๓		๒	-	-

๖.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต
๒.แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๑.แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๖	๗ ก.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสะพานองข้าว หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๖	๒ ส.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
รวม ๕ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	๓	-	-

๑.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าประปา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๗ ส.ค.๖๖	๗ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
รวม ๑ โครงการ		๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	-	-	๑	-	-	-	-

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)เครื่องแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๖	๒๒ ก.พ.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
รวม ๑ โครงการ		๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	-

๑.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุนม	๕๙๖,๑๖๐ โอนเพิ่ม ๑๙,๕๐๐	๖๑๒,๔๙๖.๕๗	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	-
รวม ๑ โครงการ		๖๑๕,๖๖๐	๖๑๒,๔๙๖.๕๗	-	-	๑	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๓,๐๐๕,๑๐๐	๙	๘	๒	๑,๕๗๗,๘๓๕
๒. ด้านสาธารณสุข	๙	๕๖๐,๐๐๐	๕	-	๔	๓๐๙,๘๘๑.๑๔
๓. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๑๓	๒,๐๒๑,๔๐๐	๘	-	๕	๑,๗๔๘,๗๓๐
๔. ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๒	๑๐,๓๗๙,๙๑๘	๑๓	-	๙	๙,๒๙๖,๒๒๒
๕. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑	๒๔๒,๐๐๐	๑	-	-	๒๔๒,๐๐๐
๖. ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ	๖	๒๘๕,๐๐๐	๔	-	๒	๒๓,๓๐๐
๗. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๑๐๕,๐๐๐	๒	-	๓	๕๐,๐๐๐
รวม	๗๕	๑๖,๔๙๘,๔๑๘	๔๒	๘	๒๕	๑๓,๒๔๗,๙๖๘
ร้อยละ	-	-	๕๖%	๑๐.๖๗%	๓๓.๓๔%	-

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
-จ่ายขาดเงินสะสม ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๓,๒๙๘,๓๐๐	๖	๑	๑๑	๑,๐๓๗,๗๐๐
รวม	๑๘	๓,๒๙๘,๓๐๐	๖	๑	๑๑	๑,๐๓๗,๗๐๐
ร้อยละ	-	-	๓๓.๓๓%	๕.๕๕%	๖๑.๑๒%	-
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๗,๖๒๐,๒๐๐	๓	-	-	๔,๖๔๒,๐๐๐
รวม	๓	๗,๖๒๐,๒๐๐	๓	-	-	๔,๖๔๒,๐๐๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	-

หมายเหตุ อุดหนุนเฉพาะกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- งบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ครูภัณฑ์	๒	๑๔๔,๘๐๐	๒	-	-	๑๔๔,๘๐๐
รวม	๒	๑๔๔,๘๐๐	๒	-	-	๑๔๔,๘๐๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	-

ประเภท	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. วัสดุ (นม)	๑	๖๑๕,๖๖๐	๑	-	-	๖๑๕,๔๙๖.๕๗
รวม	๑	๖๑๕,๖๖๐	๑	-	-	๖๑๕,๔๙๖.๕๗
ร้อยละ	-	-	๑๐๐	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่างโดยตรงสำหรับทำหน้าที่ในการออกแบบ และประมาณการราคาให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแก้ไขปัญหาชั่วคราว โดยวิธีการขอยืมตัวนายช่างโยธา จากหน่วยงานท้องถิ่นอื่น จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า ทั้งที่ยังสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้

๓. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๔. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้ และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๕. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๖. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายฯและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โทร. ๐๔๔ ๙๗๗๒๓๕

ที่ ๙๑๑๐๑/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ปลัด อบต./นายก อบต.

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ และส่วนราชการได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่าน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

- ๑.เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ
 - ๒.เห็นควรพิจารณาแจ้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพนีย์ ถนัดคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นางจิราภา แก้วทาสี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

จำเอก 
(พงศภัค พูนผล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นายธนกร ทองดีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร